



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1099779-55	972426/2024	Prefeitura Municipal de Capanema	Barracão Industrial	Construção de Barracão Industrial

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ	607.907,59	% Período:	12,81%	27,37%	31,94%	12,79%	8,56%	6,52%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.990,17	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	62.056,96	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA(VIGAS BALDRAME, VIGAS	108.494,73	% Período:		100,00%										
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.854,18	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA(PILARES)	57.882,20	% Período:		100,00%										
1.6.	ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERI	42.456,82	% Período:				100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS PAREDES E TETO	11.511,04	% Período:				100,00%								
1.8.	PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS	80.589,73	% Período:			100,00%									
1.9.	COBERTURA	113.602,03	% Período:			100,00%									
1.10.	ESQUADRIAS	23.795,32	% Período:				100,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.413,25	% Período:					100,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	8.403,28	% Período:					100,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	8.978,96	% Período:					100,00%							
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.245,51	% Período:					100,00%							
1.15.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	21.337,39	% Período:						100,00%						
1.16.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	2.657,67	% Período:						100,00%						
1.17.	PINTURA EM ALVENARIA, MADEIRA E M	15.638,35	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 607.907,59			%:	12,81%	27,37%	31,94%	12,79%	8,56%	6,52%						
Período:	Repasso:			48.952,01	104.548,77	122.027,18	48.865,22	32.701,78	24.905,04						
	Contrapartida:			28.949,30	61.828,16	72.164,58	28.897,96	19.339,22	14.728,37						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			77.901,31	166.376,93	194.191,76	77.763,18	52.041,00	39.633,41						
Acumulado:	%:			12,81%	40,18%	72,13%	84,92%	93,48%	100,00%						
	Repasso:			48.952,01	153.500,78	275.527,96	324.393,18	357.094,96	382.000,00						
	Contrapartida:			28.949,30	90.777,46	162.942,04	191.840,00	211.179,22	225.907,59						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			77.901,31	244.278,24	438.470,00	516.233,18	568.274,18	607.907,59						
Administração Local:															

Capanema

Local

segunda-feira, 14 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Rubens Luis Rolando Souza

CREA/CAU: RS 88.296/D

ART/RRT: 1720253727581