

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAPANEMA		PRIORIDADE N° 50	SAM	55
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL			LOTE nº	1
Local da Obra:	RUA POR DO SOL CHÁCARA 78 SETOR SE BAIRRO SANTO EXPEDITO			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			14/07/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 614.332,24	Valor total Mão de Obra:	R\$ 166.870,26	Valor total dos Materiais:	R\$ 447.461,98
			27,16%		72,84%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	N° DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 614.332,24	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 30.300,57	Execução do Aluguél do Container, execução da Placa da Obra, execução das obras de Terraplenagem (escavação, aterro ,compactação e transporte) execução de entrada provisório de Luz e cavalete de água e com o atingimento de 100% desta etapa será procedida a medição para a a emissão da nota fiscal para pagamento, Limpeza mecânizada do terreno.
Medição 2	30	R\$ 66.273,74	Execução do Aluguél do Container, locação da obra e execução dos pilares pré-moldados e com o atingimento de 100% desta etapa será procedida a medição para a emissão da nota fiscal para pagamento.
Medição 3	30	R\$ 103.114,96	Execução do Aluguél do Container, execução das escavações e reaterros das valas das sapatas e vigas baldrames, bem como o aterro e compactação das áreas internas, execução de concreto armado das sapatas e vigas baldrames, bem como a impermeabilização das mesmas, e com o atingimento de 100% desta etapa será procedida a medição para a emissão da nota fiscal para pagamento.
Medição 4	30	R\$ 181.100,98	Execução do Aluguél de Contanier, execução de concreto armado das vigas cota 250 e cota 500 e pilares, execução de toda a alvenaria de tijolos cerâmicos, execução da estrutura de cobertura bem como telhas e calhas e com o atingimento de 100% desta etapa será procedida a medição para a emissão da nota fiscal apra pagamento.
Medição 5	30	R\$ 123.847,60	Execução de Aluguél de Container, Execução de escavação e reaterro da drenagem pluvial, caixas sifonadas, ralos e caixas de areia bem como caixas de aterramento, execução de lastro de concreto nos pisos, execução laje de concreto armado, execução de vergas e contravergas, execução da totalidade da alvenaria de bloco de concreto, execução das esquadrias, nas instalações elétricas os eletrodutos e cabos,nas instalações hidrossanitárias as tubulações de água fria, alimentação e esgoto cloacal e pluvial bem como os condutores pluviais e com o atingimento de 100% desta etapa será procedida a medição da nota
Medição 6	30	R\$ 109.694,39	Execção de Aluguél de Container, execução das instalações de prevenção contra incêndio, execução de todos os revestimentos, bem como os pisos cerâmicos e cimentado com acabamento liso, execução dos vidros, execução das pinturas em alvenaria, madeira e matalica e teto, finalizando com a limpeza geral da obra e com o atingimento de 100% desta etapa será procedia a medição pa aa emissão da nota fiscal para pagamento.Plantiu de grama no terreno .

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
RUBENS LUIS ROLALANDO SOUZA - CREA RS 88.296/D - ART/RRT N° 1720252655676	NEIVOR KESSLER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE