

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAPANEMA		PRIORIDADE N° 69	SAM	54
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA RURAL LINHA BONITA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			03/09/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:		08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 4.601.241,03	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.404.613,27 30,53%	Valor total dos Materiais: R\$ 3.196.627,76 69,47%

FILTRO	SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
	TOTAL:	240	R\$ 4.601.241,03	
	Medição 1 - Inicio	30	R\$ 145.876,12	Execução de 100% dos Serviços Preliminares, execução de 25% da Terraplenagem e execução de Desobstrução, execução de sarjeta de argila e contenção lateral perfazendo um total de 25%, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
	Medição 2	30	R\$ 163.444,04	Execução de 25% da Terraplenagem e execução de Desobstrução, execução de sarjeta de argila e contenção lateral perfazendo um total de 25%, na Drenagem execução de 50% das escavações , reaterro e bueiros, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
	Medição 3	30	R\$ 176.691,15	Execução de 25% da Terraplenagem e execução de Desobstrução, execução de sarjeta de argila e contenção lateral perfazendo um total de 25%, na Drenagem execução de 50% sendo finalizado os serviços das escavações , reaterro e bueiros, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
	Medição 4	30	R\$ 683.239,66	Execução de 25% da Terraplenagem sendo finalizado com 100% de execução acumulado deste item, e execução de Desobstrução, execução de sarjeta de argila e contenção lateral perfazendo um total de 25% sedno finalizado com 100% acumulado de execução deste item, na Drenagem execução de 50% das Alas, mobilização da equipe do laboratório e ensaios laboratoriais referente ao sub leito e sub base e base, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
	Medição 5	30	R\$ 960.352,38	Execução de Drenagem com 50% das Alas perfazendo um total acumulado de 100% deste item, execução de 30% de Sub Base e Base, execução de 30 % de Restimento Asfáltico e ensaios laboratoriais referente a sub base, base e materiais betuminosos, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
	Medição 6	30	R\$ 1.151.109,72	Execução de 30% de Sub Base e Base, execução de 30 % de Restimento Asfáltico e ensaios laboratoriais referente a sub base, base e materiais betuminosos, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
	Medição 7	30	R\$ 792.250,95	Execução de 30% de Sub Base e Base atingindo 100% acumulado deste item, execução de 30 % de Restimento Asfáltico e ensaios laboratoriais referente a sub base, base e materiais betuminosos, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
	Medição 8	30	R\$ 528.277,01	Execução de 30% de Revestimento Asáltico atingindo 100% acumulado deste item, execução de 100% de Sinalização Vertical e Horizontal e ensaios laboratoriais referente a materiais betuminosos com 100% de execução, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.