



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	APelido Empreendimento Revitalização Parque de Exposições	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
<b>1.</b>	<b>PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>	<b>1.987.459,13</b>	% Período:	11,21%	26,42%	42,08%	20,29%								
1.1.	Serviços Preliminares	1.731,60	% Período:	100,00%											
1.2.	Reforma Banheiro Praça	69.827,81	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.3.	Reforma Quiosques	63.353,12	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	Instalações Elétricas - Postes de Iluminação e	599.925,03	% Período:	33,00%	34,00%	33,00%									
1.5.	Cancha de Areia	353.522,98	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	Muro e Gradil	271.751,66	% Período:		33,00%	34,00%	33,00%								
1.7.	Pavimentação e Arborização	389.365,00	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	Parque Infantil	237.981,93	% Período:			50,00%	50,00%								
<b>Total: R\$ 1.987.459,13</b>				%:	11,21%	26,42%	42,08%	20,29%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	222.750,04	525.133,78	836.223,80	403.351,51							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>222.750,04</b>	<b>525.133,78</b>	<b>836.223,80</b>	<b>403.351,51</b>							
				%:	11,21%	37,63%	79,71%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	222.750,04	747.883,82	1.584.107,62	1.987.459,13							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>222.750,04</b>	<b>747.883,82</b>	<b>1.584.107,62</b>	<b>1.987.459,13</b>							

Capanema/PR

Local

quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Erik Takashi Kurogi

CREA/CAU: 134.983/D

ART/RRT: