

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAPANEMA			PRIORIDADE N°	51	SAM	45
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO PARA COBERTURA DAS BAÍAS DO RECINTO DE LELÕES MAFEIRA DO MELADO			LOTE nº	1		
Local da Obra:	CENTRO DE EXPOSIÇÕES			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			27/01/2025		
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.					

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 577.017,93	Valor total Mão de Obra:	R\$ 168.708,55	Valor total dos Materiais:	R\$ 408.309,38
			29,24%		70,76%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	210	R\$ 577.017,93	
Etapa 1 - Inicio	30	R\$ 22.976,08	Execução da metade da locação da obra, execução da placa de obra, execução da metade da limpeza da camada vegetal, execução de 100% da escavação para aterro, execução de 100% da compactação de aterro mecânico, escavação de material para as sapatas e concretagem das sapatas, 1º mês do container
Etapa 2	30	R\$ 33.182,33	2º Mês de container, escavação de material para as vigas baldrame, execução das vigas baldrame, execução dos pilares de concreto, execução da alvenaria, execução da impermeabilização das vigas baldrame, execução do reaterro apoiado para o piso interno
Etapa 3	30	R\$ 41.728,47	3º Mês de container, execução de vigas de cobertura, execução de laje pré-moldada, execução de laje de concreto(piso), execução de caixas sifonadas, execução de vergas e contravergas, execução de 80% dos eletrodutos flexíveis, execução do quadro de distribuição, execução de 80% de rede de água fria (ramal) DN 20 mm e DN 25 mm e execução de tubulação de esgoto DN 40 mm, DN 50 mm, DN 75 mm e DN 100 mm
Etapa 4	30	R\$ 112.691,35	4º Mês de container, finalização da limpeza da camada vegetal, finalização da locação da obra, execução de pilares pré-moldados, execução de 80% da passagem de cabos elétricos com bitolas 1,5mm, 2,5mm, 4,0mm, e 6,0mm, execução de caixas de passagem elétricas, finalização da execução de rede de água fria (ramal) DN 20 mm e DN 25 mm, caixa d'água e chapisco das áreas internas, externas e teto.
Etapa 5	30	R\$ 231.689,03	5º Mês de container, execução da estrutura de apo da cobertura, execução do telhamento e das calhas, execução das janelas basculantes, portas externas, execução de pontos de tomadas, execução de pontos de interruptores simples e paralelos, execução de fossa séptica e sumidouro, execução de válvulas e registros, execução de contrapiso, execução de emboço na fachada, paredes internas e teto.
Etapa 6	30	R\$ 62.098,42	6º Mês de container, execução de caixas de areia, escavação e reaterro para esgoto pluvial, divisórias sanitárias, portas de alumínio, vidro nas esquadrias, finalização da passagem de condutores DN 1,5 mm, DN 2,5mm, DN 4,0mm e 6,0 mm, execução dos disjuntores, execução do ramal de alimentação da rede de água fria DN 20 mm, execução das tubulações enterradas do pluvial
Etapa 7	30	R\$ 72.652,25	7º mês de container, execução das placas de sinalização e extintores do prevenção contra incêndio, execução do cabo 25 mm do alimentador predial, haste para aterramento e cordoalhas e SPDA, escavação e reaterro do a assentamento do cabo de alimentação elétrico, poste de entrada de energia e caixa de medição, papelreira, saboneteira e chuveiro, bancada de granito dos lavatórios, revestimento ceramico nas paredes, piso cerâmico e rodapé cerâmico, barras de apoio, pinturas nas alvenarias e teto e limpeza geral da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):		Prefeito(a) (assinatura digital):
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053		
Assinado de forma digital por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053 Data: 2025.01.27 17:12:29 -03'00'		
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS 88.296/D		NEIVOR KESSLER
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		
Direitos autorais do PARANACIDADE		