



PLANEJAMENTO DA OBRA

**EXECUÇÃO DE 02 SALAS NO CEMEI PINGO DE GENTE NA
RUA PADRE CIRILO ESQUINA MINAS GERAIS EM
CAPANEMA-PR**

RELAÇÃO DOS DESCRITOS DE CADA ETAPA DO PROJETO

Nº de Dias de Execução: **180 dias**

Valor Global: **R\$ 416.693,92**

Etapa 01: 30 dias no valor de **R\$ 32.81,18**

Execução de 50% dos serviços preliminares, execução de 75% das fundações.

Etapa 02: 30 dias no valor de **R\$ 26.095,92**

Dos Serviços preliminares o aluguel do container, sendo finalizada, execução de fundações e execução de 50% da superestrutura (pilares e vigas de cobertura), execução de 100% da impermeabilização.

Etapa 03: 30 dias no valor de **R\$ 43.581,10**

Dos Serviços preliminares o aluguel do container, execução de vigas de cobertura e pilares, execução de 80% das alvenarias, início das pavimentações internas e externas, começo da execução das instalações de esgoto cloacal e hidráulicas, início da execução das instalações elétricas.



Município de Capanema – PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

Etapa 04: 30 dias no valor de **R\$ 101.060,55**

Dos Serviços preliminares o aluguel do container, sendo finalizado a superestrutura (pilares e vigas cobertura), finalizando as alvenarias, execução de acumulado em 80% das pavimentações internas e externas, início da execução da cobertura, execução das instalações de esgoto cloacal e hidráulicas com 90% acumulado.

Etapa 05: 30 dias no valor de **R\$ 97.222,80**

Dos Serviços preliminares o aluguel do container, finalização das pavimentações internas e externas, início do revestimento externo e interno, execução de 90% das esquadrias, finalização da cobertura, execução das instalações elétricas, início das obras de esgoto pluvial.

Etapa 06: 30 dias no valor de **R\$ 41.222,98**

Finalização do aluguel do container, finalização dos revestimentos externos e internos, finalização das esquadrias e vergas e contravertas, finalização das obras de esgoto pluvial, finalização das obras de esgoto cloacal e instalações hidráulicas, finalização das instalações elétricas, execução da pintura e serviços complementares.

Capanema, 02 de abril de 2025

Eng. Rubens Luis Rolando Souza
Responsável Técnico
CREA PR 88.296/D