

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AMPLIAÇÃO EDUCACIONAL EM ALVENARIA CEMEI - PINGO DE GENTE
RUA PADRE CIRILO ESQUINA MINAS GERAIS, LOTE 14 QUADRA 92 SETOR SE
DATA BASE DO ORÇAMENTO:NOVEMBRO DE 2024 COM DESONERAÇÃO BDI 26,44%
DATA: MARÇO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.770,14	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			4.885,07	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01
2	INFRAESTRUTURA (SAPATAS E BAL)	37.242,81	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			27.932,11	9.310,70	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERT)	28.904,94	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	14.452,47	11.561,98	2.890,49	-	-	-
4	PAREDES E PAINÉIS	21.124,08	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	16.899,26	4.224,82	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	18.646,88	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			-	-	1.864,69	14.917,50	1.864,69	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	14.331,46	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			-	-	1.433,15	11.465,17	1.433,15	-	-
7	REVESTIMENTO EXTERNO	17.783,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			-	-	-	-	7.113,54	10.670,31	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AMPLIAÇÃO EDUCACIONAL EM ALVENARIA CEMEI - PINGO DE GENTE
RUA PADRE CIRILO ESQUINA MINAS GERAIS, LOTE 14 QUADRA 92 SETOR SE
DATA BASE DO ORÇAMENTO:NOVEMBRO DE 2024 COM DESONERAÇÃO BDI 26,44%
DATA: MARÇO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
8	REVESTIMENTO INTERNO	18.676,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			-	-	-	-	7.470,53	11.205,79	18.676,31
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.355,73	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	1.355,73	-	-	-	-	1.355,73
10	ESQUADRIAS / VIDROS	32.540,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
			-	-	-	-	29.286,12	3.254,01	32.540,13
11	VERGAS /CONTRAVERGAS E PEITOF	7.373,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
			-	-	-	-	6.635,72	737,30	7.373,02
12	COBERTURA	64.311,34	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	38.586,80	25.724,53	-	64.311,34
13	ESGOTO PLUVIAL	6.032,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
			-	-	-	-	5.429,38	603,26	6.032,65
14	ESGOTO CLOACAL	5.685,74	0,00%	0,00%	60,00%	30,00%	0,00%	10,00%	100,00%
			-	-	3.411,44	1.705,72	-	568,57	5.685,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AMPLIAÇÃO EDUCACIONAL EM ALVENARIA CEMEI - PINGO DE GENTE
RUA PADRE CIRILO ESQUINA MINAS GERAIS, LOTE 14 QUADRA 92 SETOR SE
DATA BASE DO ORÇAMENTO:NOVEMBRO DE 2024 COM DESONERAÇÃO BDI 26,44%
DATA: MARÇO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.389,29	0,00%	0,00%	60,00%	30,00%	0,00%	10,00%	100,00%
			-	-	7.433,57	3.716,79	-	1.238,93	12.389,29
16	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	573,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	573,06	573,06
									-
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.627,09	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%
			-	-	-	22.576,25	11.288,13	3.762,71	37.627,09
18	PINTURA	6.505,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	6.505,77	6.505,77
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.126,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	1.126,25	1.126,25
TOTAL		342.000,53	32.817,18	26.095,92	43.581,10	101.060,55	97.222,80	41.222,98	342.000,53