

SEAB 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	CAPANEMA			SAM	47	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	52	Repasso do Concedente		R\$ 1.000.000,00	89,35%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1	Data	16/05/2025	Dias	30	Data	25/06/2025	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$ 119.211,84	10,65%		
Quantidade:	9.600,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	1.119.211,84	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
				6	1	2	3	4	5	6															
	Data Início				25/6/25	26/7/25	26/8/25	26/9/25	27/10/25	27/11/25															
	Data Fim				25/7/25	25/8/25	25/9/25	26/10/25	26/11/25	27/12/25															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			%	100,00																	1	3.572,45	0,00	
2	TERRAPLENAGEM			%																			-	-	
3	DRENAGEM			%	40,24	59,76																2	150.713,00	0,13	
4	BASE / SUB-BASE			%			33,33	33,33	33,33													3	181.507,20	0,16	
5	REVESTIMENTO			%			24,96	24,96	24,96	25,11												4	706.156,41	0,63	
6	MEIO-FIO E SARJETA			%	100,00																	1	7.088,49	0,01	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			%																			-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			%						100,00												1	37.135,80	0,03	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			%																			-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS			%																			-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			%			25,00	25,00	25,00	25,00												4	33.038,49	0,03	
TOTAIS																							1.119.211,84	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
			R\$	1	2	3	4	5	6																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.191,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.191,93	0,29%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	380,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		380,52	0,03%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	54.183,61	80.476,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	134.659,95	12,03%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.459,32	9.593,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16.053,05	1,43%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	54.058,04	54.058,04	54.058,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	162.174,12	14,49%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	6.444,36	6.444,36	6.444,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		19.333,08	1,73%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	157.509,67	157.509,67	157.509,67	158.411,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	630.940,80	56,37%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	18.777,02	18.777,01	18.777,02	18.884,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		75.215,61	6,72%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	6.333,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.333,47	0,57%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	755,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		755,02	0,07%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	33.180,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.180,31	2,96%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	3.955,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.955,49	0,35%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	7.379,85	7.379,85	7.379,86	7.379,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	29.519,42	2,64%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	879,77	879,76	879,77	879,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.519,07	0,31%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	63.709,01	80.476,34	218.947,56	218.947,56	218.947,57	198.971,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	89,35%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.594,86	9.593,73	26.101,15	26.101,13	26.101,15	23.719,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		119.211,84	10,65%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	71.303,87	90.070,07	245.048,71	245.048,69	245.048,72	222.691,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.119.211,84	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	6,37%	8,05%	21,89%	21,89%	21,89%	19,90%													1.119.211,84	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	6,37%	14,42%	36,31%	58,21%	80,10%	100,00%													OK	OK		
Resp. Técnico:				Assinatura:						Prefeito(a):				Assinatura:				data:							
				RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053 3 Assinado de forma digital por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053 Dados: 2025.05.16 12:57:00 -03'00'																					
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS 88296/D - ART/RRT Nº 1720252668972										NEIVOR KESSLER															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE																									
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																						16/05/2025 - sex			