

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	CAPANEMA				SAM	55	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	57	Repasse do Concedente		R\$	2.000.000,00	89,79%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1	Data	16/09/2025	Dias	30	Data	26/10/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	227.444,95	10,21%
Quantidade:	16.609,39	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	2.227.444,95	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM			6	1	2	3	4	5	6														ITEM (R\$)	TOTAL	
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30	30																
	Data Início			26/10/25	26/11/25	27/12/25	27/1/26	27/2/26	30/3/26																
	Data Fim			25/11/25	26/12/25	26/1/26	26/2/26	29/3/26	29/4/26																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																		1	3.145,98	0,00	
2	TERRAPLENAGEM		%	4,70		95,30																2	73.466,21	0,03	
3	DRENAGEM		%	61,83		38,17																2	47.961,83	0,02	
4	BASE / SUB-BASE		%			17,00		83,00														2	330.051,38	0,15	
5	REVESTIMENTO		%			16,99		66,41	16,60													3	1.198.694,28	0,54	
6	MEIO-FIO E SARJETA		%	5,42	5,42	44,58	44,58															4	259.784,37	0,12	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%	10,50	10,49		79,01															3	225.490,86	0,10	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%				26,13		73,87													2	38.651,61	0,02	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																				-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																				-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%				30,23	51,76	18,00													3	50.198,43	0,02	
TOTAIS																								2.227.444,95	1,00
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.824,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.824,74	0,13%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	321,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		321,24	0,01%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	3.100,17	-	62.864,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	65.964,56	2,96%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	352,56	-	7.149,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.501,65	0,34%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	26.625,24	-	16.439,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43.064,43	1,93%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.027,89	-	1.869,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.897,40	0,22%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	50.382,16	-	245.967,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	296.349,75	13,30%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	5.729,59	-	27.972,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		33.701,63	1,51%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	182.904,78	-	714.735,44	178.655,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.076.295,32	48,32%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	20.800,38	-	81.281,48	20.317,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		122.398,96	5,50%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	12.649,79	12.649,79	103.979,44	103.978,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	233.257,72	10,47%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.438,56	1.438,57	11.824,80	11.824,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26.526,65	1,19%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	21.250,62	21.247,53	-	159.967,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	202.465,94	9,09%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.416,67	2.416,32	-	18.191,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		23.024,92	1,03%		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	9.068,42	-	25.636,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34.704,89	1,56%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.031,28	-	2.915,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.946,72	0,18%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	13.626,77	23.330,89	8.114,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45.072,65	2,02%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.549,67	2.653,25	922,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.125,78	0,23%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	66.450,56	33.897,32	416.569,96	286.641,68	984.033,92	212.406,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.000.000,00	89,79%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.556,92	3.854,89	47.373,37	32.597,60	111.906,77	24.155,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		227.444,95	10,21%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	74.007,48	37.752,21	463.943,33	319.239,28	1.095.940,69	236.561,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.227.444,95	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,32%	1,69%	20,83%	14,33%	49,20%	10,62%													2.227.444,95	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,32%	5,02%	25,85%	40,18%	89,38%	100,00%													OK	OK		
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:				data:							
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS 88296/D - ART/RRT Nº 1720255301115										NEIVOR KESSLER															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						16/09/2025 - ter			