

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AMPLIAÇÃO EDUCACIONAL EM ALVENARIA CEMEI - PINGO DE GENTE
RUA PADRE CIRILO ESQUINA MINAS GERAIS, LOTE 14 QUADRA 92 SETOR SE
DATA BASE DO ORÇAMENTO:SETEMBRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO BDI 26,44%
DATA: NOVEMBRO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Ítem	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.113,16	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			11.556,58	2.311,32	2.311,32	2.311,32	2.311,32	2.311,32	23.113,16
2	INFRAESTRUTURA (SAPATAS E BAL)	39.048,86	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			29.286,65	9.762,22	-	-	-	-	39.048,86
3	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERT)	30.045,43	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	15.022,71	12.018,17	3.004,54	-	-	30.045,43
4	PAREDES E PAINÉIS	20.699,56	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	16.559,65	4.139,91	-	-	20.699,56
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	19.565,99	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			-	-	1.956,60	15.652,79	1.956,60	-	19.565,99
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	14.860,68	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			-	-	1.486,07	11.888,54	1.486,07	-	14.860,68
7	REVESTIMENTO EXTERNO	19.229,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			-	-	-	-	7.691,77	11.537,65	19.229,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AMPLIAÇÃO EDUCACIONAL EM ALVENARIA CEMEI - PINGO DE GENTE
RUA PADRE CIRILO ESQUINA MINAS GERAIS, LOTE 14 QUADRA 92 SETOR SE
DATA BASE DO ORÇAMENTO:SETEMBRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO BDI 26,44%
DATA: NOVEMBRO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Ítem	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
8	REVESTIMENTO INTERNO	21.232,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			-	-	-	-	8.493,01	12.739,51	21.232,52
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.451,67	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	1.451,67	-	-	-	-	1.451,67
10	ESQUADRIAS / VIDROS	34.197,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
			-	-	-	-	30.777,33	3.419,70	34.197,03
11	VERGAS /CONTRAVERGAS E PEITOR	8.634,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
			-	-	-	-	7.770,75	863,42	8.634,16
12	COBERTURA	105.140,41	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	63.084,24	42.056,16	-	105.140,41
13	ESGOTO PLUVIAL	6.161,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
			-	-	-	-	5.545,27	616,14	6.161,42
14	ESGOTO CLOACAL	5.897,16	0,00%	0,00%	60,00%	30,00%	0,00%	10,00%	100,00%
			-	-	3.538,30	1.769,15	-	589,72	5.897,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AMPLIAÇÃO EDUCACIONAL EM ALVENARIA CEMEI - PINGO DE GENTE
RUA PADRE CIRILO ESQUINA MINAS GERAIS, LOTE 14 QUADRA 92 SETOR SE
DATA BASE DO ORÇAMENTO:SETEMBRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO BDI 26,44%
DATA: NOVEMBRO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Ítem	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.214,46	0,00%	0,00%	60,00%	30,00%	0,00%	10,00%	100,00%
			-	-	7.928,68	3.964,34	-	1.321,45	13.214,46
16	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	833,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	833,86	833,86
									-
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.999,64	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%
			-	-	-	25.199,79	12.599,89	4.199,96	41.999,64
18	PINTURA	6.988,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	6.988,60	6.988,60
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.356,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	1.356,44	1.356,44
TOTAL		413.670,47	40.843,23	28.547,92	45.798,77	131.014,62	120.688,17	46.777,76	413.670,47