

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|---------------------|--|-------------------------|----------------|--|------|----------|-------------|------------------|---|-----------------|----|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| SEAB 2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: | CAPANEMA | | SAM | 54 | Edital no Município | | Procedimento prévio | | Início previsto da Obra | | Fonte do RECURSO | | CONVÊNIO | | Prazo do Projeto | | Prioridade Nº | 69 | Repasse do Concedente | | R\$ | 4.601.241,03 | 100,00% | | |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL | | LOTE nº | 1 | Data | 03/09/2025 | Dias | 30 | Data | 13/10/2025 | Sigla | SEAB | Nº | | nº dias | 240 | Ok o nº de DIAS | | Contrapartida do Proponente | | R\$ | - | | | |
| Quantidade: | 23.457,00 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Total | 4.601.241,03 | 100,00% | |
| GRUPO | SERVIÇOS <div>ok</div> | | N | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL |
| ITEM | | | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: | | | 240 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Início | | | 13/10/25 | 13/11/25 | 14/12/25 | 14/1/26 | 14/2/26 | 17/3/26 | 17/4/26 | 18/5/26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Fim | | | 12/11/25 | 13/12/25 | 13/1/26 | 13/2/26 | 16/3/26 | 16/4/26 | 17/5/26 | 17/6/26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | % | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3.145,98 | 0,00 | | |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | % | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 229.093,63 | 0,05 | | |
| 3 | DRENAGEM | | % | | 27,39 | 44,91 | 14,71 | 13,00 | | | | | | | | | | | | | 4 | 75.628,78 | 0,02 | | |
| 4 | BASE / SUB-BASE | | % | | | | 30,00 | 30,28 | 30,28 | 9,44 | | | | | | | | | | | 4 | 1.720.683,79 | 0,37 | | |
| 5 | REVESTIMENTO | | % | | | | | 20,08 | 30,00 | 30,00 | 19,92 | | | | | | | | | | 4 | 2.021.403,34 | 0,44 | | |
| 6 | MEIO-FIO E SARJETA | | % | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 332.575,54 | 0,07 | | |
| 7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | % | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | 1 | 112.293,71 | 0,02 | | |
| 9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | % | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 14,56 | 22,22 | 22,22 | 21,91 | 12,56 | | | | | | | | | | 8 | 106.416,26 | 0,02 | | |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.601.241,03 | 1,00 | |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | FONTES | | MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | | | |
| | | | R\$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ | 3.145,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.145,98 | 0,07% | | |
| 1C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R\$ | 57.273,50 | 57.273,49 | 57.273,15 | 57.273,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 229.093,63 | 4,98% | | |
| 2C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 3T | DRENAGEM | TESOURO | R\$ | - | 20.713,92 | 33.961,36 | 11.122,28 | 9.831,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 75.628,78 | 1,64% | | |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R\$ | - | - | - | 516.205,87 | 521.001,08 | 521.001,08 | 162.475,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.720.683,79 | 37,40% | | |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | 405.870,18 | 606.458,74 | 606.458,74 | 402.615,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.021.403,34 | 43,93% | | |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R\$ | 83.143,88 | 83.143,88 | 83.143,89 | 83.143,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 332.575,54 | 7,23% | | |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | 112.293,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 112.293,71 | 2,44% | | |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 9C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R\$ | 2.312,76 | 2.312,75 | 2.312,75 | 15.494,13 | 23.649,90 | 23.649,90 | 23.316,45 | 13.367,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 106.416,26 | 2,31% | | |
| 11C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 145.876,12 | 163.444,04 | 176.691,15 | 683.239,66 | 960.352,38 | 1.151.109,72 | 792.250,95 | 528.277,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4.601.241,03 | 100,00% | | |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | R\$ | 145.876,12 | 163.444,04 | 176.691,15 | 683.239,66 | 960.352,38 | 1.151.109,72 | 792.250,95 | 528.277,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4.601.241,03 | 100,00% | | |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | R\$ | 3,17% | 3,55% | 3,84% | 14,85% | 20,87% | 25,02% | 17,22% | 11,48% | | | | | | | | | | | 4.601.241,03 | 100,00% | | |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | R\$ | 3,17% | 6,72% | 10,56% | 25,41% | 46,28% | 71,30% | 88,52% | 100,00% | | | | | | | | | | | OK | OK | | |
| Resp. Técnico: | | Assinatura: | | | | | | | | Prefeito(a): | | | | Assinatura: | | | | | | data: | | | | | |
| RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS-88296/D - ART/RRT Nº 1720255090874 | | | | | | | | | | NEIVOR KESSLER | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE | | | | | | | | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025 | | | | | | | | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | | | | | | | 03/09/2025 - qua | |