

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	CAPANEMA			SAM	53	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	65	Repasse do Concedente			R\$	2.841.959,30	95,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	22/10/2025	Dias	30	Data	01/12/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	240	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	149.576,81	5,00%
Quantidade:	19.577,11	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	2.991.536,11	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																				Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM			8	1	2	3	4	5	6	7	8											ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			240	30	30	30	30	30	30	30	30															
	Data Início			1/12/25	1/1/26	1/2/26	4/3/26	4/4/26	5/5/26	5/6/26	6/7/26															
	Data Fim			31/12/25	31/1/26	3/3/26	3/4/26	4/5/26	4/6/26	5/7/26	5/8/26															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																		1	3.145,98	0,00		
2	TERRAPLENAGEM		%	2,10			20,13		77,77													3	55.783,15	0,02		
3	DRENAGEM		%	5,54			18,46	12,92	63,07													4	99.173,41	0,03		
4	BASE / SUB-BASE		%					66,44		33,56												2	269.525,49	0,09		
5	REVESTIMENTO		%			19,72		31,30	40,25		8,72											4	1.643.417,12	0,55		
6	MEIO-FIO E SARJETA		%	10,85			51,28	27,85	3,16	6,86												5	370.689,44	0,12		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%	0,99	8,50			8,28	25,19	23,67	33,37											6	391.028,55	0,13		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%			19,29			68,88		11,83											3	54.467,60	0,02		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																				-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%	83,43	16,57																	2	42.443,00	0,01		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%			18,81		28,78	30,60	7,89	13,93											5	61.862,37	0,02		
TOTAIS																								2.991.536,11	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																		Nº DE	TOTAL	% S/		
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8											ETAPAS	ITEM	ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.988,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.988,68	0,10%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	157,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		157,30	0,01%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	1.113,45	-	-	10.665,88	-	41.214,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	52.993,99	1,77%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	58,61	-	-	561,36	-	2.169,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.789,16	0,09%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	5.218,81	-	-	17.396,02	12.177,21	59.422,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	94.214,74	3,15%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	274,67	-	-	915,58	640,91	3.127,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.958,67	0,17%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	170.126,39	-	85.922,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	256.049,21	8,56%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	8.954,03	-	4.522,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.476,28	0,45%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	307.920,45	-	488.716,25	628.450,71	-	136.158,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.561.246,27	52,19%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	16.206,33	-	25.721,91	33.076,35	-	7.166,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		82.170,85	2,75%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	38.191,86	-	-	180.588,10	98.075,06	11.133,01	24.166,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	352.154,96	11,77%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.010,10	-	-	9.504,64	5.161,85	585,95	1.271,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18.534,48	0,62%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	3.664,47	31.592,85	-	-	30.756,46	93.559,72	87.931,14	123.972,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	371.477,12	12,42%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	192,87	1.662,78	-	-	1.618,76	4.924,20	4.627,95	6.524,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		19.551,43	0,65%		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	9.981,61	-	-	35.640,37	-	6.122,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	51.744,22	1,73%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	525,35	-	-	1.875,81	-	322,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.723,38	0,09%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	33.637,95	6.682,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.320,85	1,35%		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.770,42	351,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.122,15	0,07%		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	11.053,91	-	16.913,51	17.982,78	4.634,15	8.184,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	58.769,26	1,96%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	581,78	-	890,19	946,46	243,90	430,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.093,11	0,10%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	84.815,22	38.275,75	328.955,97	208.650,00	816.764,88	887.403,95	202.655,04	274.438,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.841.959,30	95,00%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.463,97	2.014,51	17.313,46	10.981,58	42.987,65	46.705,47	10.666,04	14.444,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		149.576,81	5,00%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	89.279,19	40.290,26	346.269,43	219.631,58	859.752,53	934.109,42	213.321,08	288.882,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.991.536,11	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	2,98%	1,35%	11,57%	7,34%	28,74%	31,23%	7,13%	9,66%												2.991.536,11	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	2,98%	4,33%	15,91%	23,25%	51,99%	83,21%	90,34%	100,00%												OK	OK		
Resp. Técnico:		Assinatura:							Feito(a):					Assinatura:						data:						
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS-88296/D - ART/RRT Nº 1720256176250									NEIVOR KESSLER																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							20/10/2025 - seg			