

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAPANEMA	PRIORIDADE	Nº 65	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	NOME DOS VÁRIOS BAIRROS <span>Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025</span>				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			20/10/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		08 <span>Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.</span>			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 2.991.536,11	Valor total Mão de Obra:	R\$ 924.993,44 30,92%	Valor total dos Materiais: R\$ 2.066.542,67 69,08%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 2.991.536,11	
Medição 1 - Início	30	R\$ 89.279,19	Na rua Ubirajaras 02 será exexcutada a Placa de Obra. Na rua Martin Nottar: execução de 100 % da terraplenagem, execução de 100% da drenagem pluvial, nos serviços extras(muro de arrimo) execução de estruturas de concreto armado, escavação carga e trasnporte, e nos serviços de urbanização a demolição de calçadas de concreto e rampas de acesso bem como a sua remoção, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para o pagamento.
Medição 2	30	R\$ 40.290,26	Na rua Martin Nottar: execução de serviços extras(muro de arrimo) desforma da estrutura de concreto, com a apresentação do laudo do FCK 28 Mpa, reaterro compactado manualmente e impermeabilização em 100%, execução de serviços de urbanização em 100%. Rua Ubirajaras 01: Execução de serviços de urbanização 100% , serviços de brita graduada em 100 % bem como os ensaios tecnologicos referente a base. com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 3	30	R\$ 346.269,43	Na rua martin Nottar execução de 100% do revestimento, execução de 100% da sinalização de trânsito e ensaios laboratoriais. Rua Ubirajaras 01: execução de revestimento de 100%, execução de 100% de sinalização de Trânsito e ensaios laboratoriais , com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 4	30	R\$ 219.631,58	Na rua Ubirajaras 02 execução de 100% de terraplenagem, 50 % da drenagem pluvial, execução de 75% de serviços de Urbanização. Rua Parigot de Souza: execução de 100% de Terraplenagem, 100% de drenagem pluvial, 25% de serviços de Urbanização, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 5	30	R\$ 859.752,53	Na rua Ubirajaras 02 execução de 100% da drenagem pluvial, execução de 100% dos serviços de meio fio, xecução de 50% dos serviços de revestimentos e 50% e serviços de laboratório. Rua Pargigot de Souza, execuçãode 100% da base de brita graduada, execução de 30% do revestimento e ensaios laboratoriais, com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 6	30	R\$ 934.109,42	Av Ubirajaras 02: 100 de execução de revestimento, 100% de sinalização de trânsito, 100% dos ensaios laboratoriais. Rua Parigot de Souza: 100 de revestimento, 100% de sinalização de Trânsito, 100% de ensaios laboratoriais. Rua Caramurus: 100% da Terraplenagem, execução de 100% da drenagem Pluvial, serviços de urbanização com 100% da demolição , caraga e transporte, serviços de meio fio com 100% do arrancamento de meios fios, com o atingimemnto de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 7	30	R\$ 213.321,08	Rua Caramurus: execução da Sub base e Base, execução de 100% dos servilos de meio fio, execução de 100% de serviços de urbanização e ensaios laboratoriais referente a sub base e Base, com o atingimento desta medição é que será medida a NF para pagamento.
Medição 8	30	R\$ 288.882,62	Rua Carumurus: execução de 100% do revestimento, 100% da sinalização de trânsito e ensaios laboratoriais, com o atingimento desta medição é que será medida a NF para pagamento.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS-88296/D - ART/RRT Nº 1720256176250

NEIVOR KESSLER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE