



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	MUNICIPIO DE CAPANEMA	AMPLIAÇÃO PONTE LAJEADO SIEMENS	AMPLIAÇÃO DE PONTE E CABEÇEIRAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	AMPLIAÇÃO DE PONTE E CABEÇEIRAS	865,513.35	% Período:	2.67%	19.83%	33.33%	6.51%	8.29%	29.36%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	196,380.00	% Período:						100.00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23,116.81	% Período:	100.00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ROCHAS	32,866.75	% Período:		100.00%										
1.4.	ESNSECADERAS	62,492.64	% Período:		100.00%										
1.5.	CHUMBAMENTO E REGULARIZAÇÕES	76,289.12	% Período:		100.00%										
1.6.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (referent	177,199.53	% Período:			100.00%									
1.7.	LONGARINAS (2 unidades)	59,286.43	% Período:			100.00%									
1.8.	MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PROTEI	52,005.63	% Período:			100.00%									
1.9.	APARELHOS DE APOIO	13,227.07	% Período:				100.00%								
1.10.	IÇAMENTO DE LONGARINAS	43,103.32	% Período:				100.00%								
1.11.	TABULEIRO PRÉ FABRICADO	55,393.31	% Período:					100.00%							
1.12.	IÇAMENTO DOS PAINEIS PRÉ FABRICA	16,374.80	% Período:					100.00%							
1.13.	TRANSVERSINAS, VIGAS COMPLEMEN	34,562.55	% Período:						100.00%						
1.14.	DRENAGEM E ATERRO DE CABEÇEIRA	18,743.23	% Período:						100.00%						
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,472.16	% Período:						100.00%						
Total: R\$ 865513.35000				%:	2.67%	19.83%	33.33%	6.51%	8.29%	29.36%					
Período:	Repasso:	16,025.27	118,991.93	199,991.09	39,049.93	49,751.82	176,189.96								
	Contrapartida:	7,091.54	52,656.58	88,500.50	17,280.46	22,016.29	77,967.98								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	23,116.81	171,648.51	288,491.59	56,330.39	71,768.11	254,157.94								
Acumulado:	%:	2.67%	22.50%	55.83%	62.34%	70.64%	100.00%								
	Repasso:	16,025.27	135,017.20	335,008.29	374,058.22	423,810.04	600,000.00								
	Contrapartida:	7,091.54	59,748.12	148,248.62	165,529.08	187,545.37	265,513.35								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	23,116.81	194,765.32	483,256.91	539,587.30	611,355.41	865,513.35								
	Administração Local:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%								

CAPANEMA/PR  
Local  
terça-feira, 17 de junho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MATHEUS CASAGRANDE RIZZI  
CREA/CAU: CREA PR 122737/D  
ART/RRT: 1720253420370