



## **MANIFESTAÇÃO 01**

### **AOS CUIDADOS DO FISCAL DO CONTRATO.**

Após visita técnica realizado na área a ser pavimentada, conforme edital Licitação CC 03\2025 para o dia 16/05/2025, temos a apontar:

- Pedimos atenção nas medidas p aliviar o grande fluxo de águas pluviais a se formar por ocasião de volumes altos de chuva.
- Rever a coleta das referidas águas com boca de lobo e drenagem compatível a ser formar na pista. E verídico a formação de um novo curso de água e conseqüentemente um volume maior quando um pavimento recebe um recapeamento asfáltico, correndo o risco de desaguar em residências e comercio.
- Também levar em consideração a altura final do meio fio, pois com a pavimentação pronta a pista ficará mais alta, diminuindo a parede do meio fio para conter volumes alto de chuva. Também corrigir ou substituir peças de meio fio que estão com condições precária.
- Importante no local se realizar uma pode de arvores, tendo em vista que existem muitas arvores no local.

Sendo o que tínhamos a apresentar, agradecemos.

CAPANEMA, 07 DE MAIO DE 2025.

---

GISELE MARIA ROVEDA

CREA PR- 19753/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ENGENHEIRA CIVIL

---

SILVIA LETÍCIA STEFFENS DA ROSA

RG: 5.976.116-1

SÓCIA ADMINISTRADORA

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA