

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	CAPANEMA			PRIORIDADE Nº 65	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	NOME DOS VÁRIOS BAIRROS			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				20/10/2025 - seg
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:		08				

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA															
					1	2	3	4	5	6	7	8								
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	5	Sim							5									
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	5	Sim							5									
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	10	Sim					5		5									
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	10	Sim					5		5									
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	5	Sim							5									
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	70	Sim			14		22	28		6								
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	37	Sim			7		11	14		5								
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	37	Sim			7		11	14		5								
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	37	Sim			7		11	14		5								
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	37	Sim			7		11	14		5								
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	37	Sim			7		11	14		5								
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	2	Sim			0,5		0,5	0,5		0,5								

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS-88296/D - ART/RRT Nº 1720256176250	NEIVOR KESSLER
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	